

**Prace wykonane w ramach przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka**

Rodzaj robót	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
<b>I. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	
<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ PRZYGOTOWAWCZE</b>	
1.1. Roboty przygotowawcze	WYKONANE
1.2. Roboty rozbiórkowe	WYKONANE
1.2.1. Rozbiórka stolarki, wykonanie nowych otworów drzwiowych	WYKONANE
1.2.2. Rozbiórka ścian działowych	WYKONANE
1.2.3. Rozbiórka posadzek	WYKONANE
1.2.4. Rozbiórka obróbek blacharskich	WYKONANE
1.2.5. Rozbiórka rampy	WYKONANE
1.3. Utylizacja gruzu	WYKONANE
<b>2. Roboty budowlane w budynku</b>	
2.2. Zamurowanie otworów	WYKONANE
2.3. Podłóża posadzek (parter i piętro)	ZAKUPIONO STYROPIAN ORAZ FOLIE POSIADANE NA STANIE ZGK
2.4. Ściany działowe	WYKONANE
2.5. Kominy wentylacyjne	WYKONANE Z WYJĄTKIEM WYKONANIA KOMINA DYMOWEGO- ZAKUPIONO WKŁAD KOMINOWY ORAZ BEZ OSADZENIA KRATEK WENTYLACYJNYCH KTÓRE SĄ ZAKUPIONE NA STANIE ZGK
2.6. Stolarka zewnętrzna	NIEWYKONANE- 3 drzwi WYKONANE –OKNA, PARAPETY ZEWNĘTRZNE ORAZ ZAKUPIONE PARAPETY WEWNĘTRZNE
2.7. Posadzki	NIEWYKONANE
2.8. Stolarka otworowa wewnętrzna	NIEWYKONANE
2.9. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	WYKONANE W 2 MIESZKANIACH GŁADŹ ORAZ UŁOŻONO PRZEWODY PODTYNKOWE W MIESZKANIU NR 6 ORAZ 7 DO WYMALOWANIA POZA ŚCIANAMI ŁAZIENEK. POZOSTAŁE 5 MIESZKAŃ NIE WYKONANE
2.10. Roboty dodatkowe	NIEWYKONANE
2.11. Elewacja	WYKONANE OCIEPLENIE STYROPIANEM ORAZ ZACIĄgniĘTO KLEJEM ORAZ GRUNTEM., ZAKUPIONO GRUNT ORAZ BARANEK NA STANIE ZGK,

	DO ZROBIENIA NAŁOŻYĆ BARANEK, KOLOR ORAZ WYKOŃCZYĆ ELEWACJĘ W MIEJSCU DRZWI
2.12. Cokół	WYKONANO 2 STRONY COKOŁU-PÓŁNOCNA, ORAZ ZACHODNIA , 2 STRONY-Wschód, Południe. DO ZROBIENIA NA STANIE ZGK MASA DO HYDROIZOLACJI.
2.13. Pokrycie dachu	WYKONANO
<b>3. Roboty budowlane na zewnątrz</b>	
3.2. Schody wejściowe główne	NIEWYKONANE
3.3. Schody wewnętrzne i pochylnia	NIEWYKONANE
3.4. Place utwardzone dla ruch pieszego	NIE WYKONANE, zakupiono materiał
3.5. Place utwardzone dla ruchu kołowego wraz z budową zjazdu i miejscami postojowymi	NIE WYKONANE, zakupiono materiał
3.6. Opaska wokół budynku	NIEWYKONANE
3.7. Elementy zagospodarowania terenu	NIEWYKONANE
<b>II. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ zakupiono materiał na stanie ZGK</b>	
1. Budowa wewnętrznych linii zasilających	WYKONANO W MIESZKANIACH NR 6 I 7 PRZEWODY PODTYNKOWE
2. Instalacje piorunochronne i połączeń wyrównawczych	UŁOŻENIE DRUTU NA ŚCIANIE ODGROMOWEGO.
3. Budowa rozdzielnic	NIEWYKONANE
4. Budowa instalacji oświetlenia	NIEWYKONANE
5. Budowa gniazd wtynkowych	NIEWYKONANE
6. Pomiar	NIEWYKONANE
7. Oświetlenie zewnętrzne	NIEWYKONANE
<b>III. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ zakupiono materiał na stanie ZGK</b>	
1. Roboty rozbiórkowe	WYKONANO
2. Kanalizacja sanitarna	WYKONANO
3. Woda zimna i C.W.U.	NIEWYKONANE
4. C.O.	NIEWYKONANE
<b>IV. PRZYŁĄCZA</b>	
1. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej	WYKONANO
2. Przyłącze energetyczne	WYKONANO