

**Prace wykonane w ramach przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka**

**Rodzaj robót**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA**

**I. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**

**1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ PRZYGOTOWAWCZE**

1.1. Roboty przygotowawcze	WYKONANE
1.2. Roboty rozbiórkowe	WYKONANE
1.2.1. Rozbiórka stolarki, wykonanie nowych otworów drzwiowych	WYKONANE
1.2.2. Rozbiórka ścian działowych	WYKONANE
1.2.3. Rozbiórka posadzek	WYKONANE
1.2.4. Rozbiórka obróbek blacharskich	WYKONANE
1.2.5. Rozbiórka rampy	WYKONANE
1.3. Utylizacja gruzu	WYKONANE

**2. Roboty budowlane w budynku**

2.2. Zamurowanie otworów	WYKONANE
2.3. Podłoża posadzek (parter i piętro)	ZAKUPIONO STYROPIAN ORAZ FOLIE POSIADANE NA STANIE ZGK
2.4. Ściany działowe	WYKONANE
2.5. Kominy wentylacyjne	WYKONANE Z WYJĄTKIEM WYKONANIA KOMINA DYMOWEGO- ZAKUPIONO WKŁAD KOMINOWY ORAZ BEZ OSADZENIA KRATEK WENTYLACYJNYCH KTÓRE SĄ ZAKUPIONE NA STANIE ZGK
2.6. Stolarka zewnętrzna	NIEWYKONANE
2.7. Posadzki	NIEWYKONANE
2.8. Stolarka otworowa wewnętrzna	NIEWYKONANE
2.9. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	WYKONANE W 2 MIESZKANIACH GŁADŹ ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA. DO WYMALOWANIA. POZOSTAŁE 5 MIESZKAŃ NIE WYKONANE
2.10. Roboty dodatkowe	NIEWYKONANE
2.11. Elewacja	WYKONANE OCIEPLENIE STYROPIANEM ORAZ ZACIĄGNIĘTO KLEJEM ORAZ GRUNTEM., zakupiono grunt oraz baranek na stanie ZGK DO ZROBIENIA NAŁOŻYĆ BARANEK, KOLOR ORAZ WYKOŃCZYĆ ELEWACJĘ W MIEJSCU DRZWI

2.12. Cokół WYKONANO 2 STRONY COKOŁU, 2 DO ZROBIENIA na stanie ZGK masa do hydroizolacji.

2.13. Pokrycie dachu WYKONANO

### **3. Roboty budowlane na zewnątrz**

3.2. Schody wejściowe główne NIEWYKONANE

3.3. Schody wewnętrzne i pochylnia NIEWYKONANE

3.4. Place utwardzone dla ruch pieszego NIE WYKONANE, zakupiono materiał

3.5. Place utwardzone dla ruchu kołowego wraz z budową zjazdu i miejscami postojowymi NIE WYKONANE, zakupiono materiał

3.6. Opaska wokół budynku NIEWYKONANE

3.7. Elementy zagospodarowania terenu NIEWYKONANE

### **II. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ zakupiono materiał na stanie ZGK**

1. Budowa wewnętrznych linii zasilających WYKONANO 2 MIESZKANIA WEWNĄTRZ BEZ ZASILAJĄCYCH LINII

2. Instalacje piorunochronne i połączeń wyrównawczych UŁOŻENIE DRUTU NA ŚCIANIE ODGROMOWEGO.

3. Budowa rozdzielnic NIEWYKONANE

4. Budowa instalacji oświetlenia NIEWYKONANE

5. Budowa gniazd wtynkowych NIEWYKONANE

6. Pomiary NIEWYKONANE

7. Oświetlenie zewnętrzne NIEWYKONANE

### **III. ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ zakupiono materiał na stanie ZGK**

1. Roboty rozbiórkowe WYKONANO

2. Kanalizacja sanitarna WYKONANO

3. Woda zimna i C.W.U. NIEWYKONANE

4. C.O. NIEWYKONANE

### **IV. PRZYŁĄCZA**

1. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej WYKONANO

2. Przyłącze energetyczne WYKONANO